

**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563**

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3	ข้อมูลรายงาน ณ	30 กรกฎาคม 2563
---------	---------------------------------------	----------------	-----------------

ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	คำก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 1731946 N 566291 E ระวัง 4940 II-III	ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
------------------------------------	---	--

ลักษณะโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมปรับปรุงด้านท้ายอาคารท่อน้ำฝายบ้านดั่งสูง</li> <li>อาคารเพิ่มในคลองส่งน้ำ จำนวน 216 แห่ง</li> <li>อาคารเพิ่มเติมในคลองระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง</li> <li>ปรับปรุงถนนลูกรังคันคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สายคลอง</li> <li>กิจกรรมลาดยางถนนบนคันคลองฝายท่อน้ำบ้านดั่งสูง</li> </ol>	ราคางานทั้งโครงการ = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท
---------------	---	---

งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2563	70,000,000.00	67,545,712.00			<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- งานดำเนินการเอง	62,613,000.00	62,570,720.00			
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- งานจ้างเหมา	7,387,000.00	4,974,992.00			
				ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2563	
				วงเงินทั้งโครงการ	70,000,000 บาท	
				ความก้าวหน้าด้านที่ดิน		
				เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
		รวม(บาท)	70,000,000.00	67,545,712.00		

ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	27 ก.พ.63
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	13 เม.ย.63
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค.63	เริ่มอายุสัญญา	14 เม.ย.63
	อนุมัติประมาณการ	31 ม.ค.63	ครบอายุสัญญา	10 ก.ย.63
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	18 ก.พ. 63	อายุสัญญา	150 วัน
	ประกาศ TOR	25 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.11/2563
	ประกาศเชิญชวน	25 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	15,300,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	30 มี.ค.63	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...		

- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	52.32	แผนงานปีปัจจุบัน	52.32	ข้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	34.38	ผลงานปีปัจจุบัน	34.38	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMIS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ดำเนินการเอง	30,246,265.63	30,246,265.63
				รวม(บาท)	30,246,265.63	30,246,265.63	
				คิดเป็น(%)	44.78%	44.78%	

สภาพปัญหาและสาเหตุความ เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

แผนการแก้ไขปัญหา



งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (ท้ายฝายดั่งสูง)



งานเจาะทดสอบดินฐานรากสะพานรถยนต์



งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ

**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	30 กรกฎาคม 2563		
<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายแม่สลิค ความยาว 32.137 กม. อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 47 QNU 1698 9903 N 1899031.38 E 516983.71 ระหว่าง 4843 III				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
<b>ลักษณะโครงการ</b>	1. ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายสูง 6.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พร้อมอาคารประกอบ 2. ก่อสร้าง ทרב.ปากคลองฝิ่งซ้าย และฝิ่งขวา พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ U-SHAPE 3. ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ				ราคางานทั้งโครงการ = 368,200,000 บาท ปี 2560 = 80,000,000 บาท ปี 2561 = 88,200,000 บาท ปี 2562 = 50,000,000 บาท ปี 2563 = 50,000,000 บาท ปี 2564 = 100,000,000 บาท		
<b>งบประมาณ</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>ตาม ปมก.</b>	<b>อนุมัติเงินงวด</b>	<b>เงินงวด - เบิกที่ สกก.3</b>	<b>ประเภทงาน</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560-2561	168,200,000.00	143,035,318.76		<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง		
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- ดำเนินการเอง	168,200,000.00	168,200,000.00	<b>ระยะเวลาก่อสร้าง</b>	ปี 2560 - 2564		
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- เบิกจ่าย		154,182,203.20		<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>	368,200,000 บาท	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		14,000,681.24	<b>ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน</b>		พ.ท.ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 144-1-7 ไร่ ประกอบด้วย - ฝายกังหันและอาคารประกอบ จำนวน 62-2-85 ไร่ - ระบบส่งน้ำฝิ่งซ้าย และฝิ่งขวา จำนวน 51-1-44 ไร่ กรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิค และป่าโป่งแดง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าถาวร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561	
	ปี 2562	50,000,000.00	47,900,000.00		<b>เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>		
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00		เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	- เบิกจ่าย				5,350,308.18	4,991,981.63	93.30
	- โอนลด		2,100,000.00				
	*งบประมาณถูกพับ						
	- คงเหลือ						
	ปี 2563	50,000,000.00	50,000,000.00				
	- ดำเนินการเอง	50,000,000.00	50,000,000.00				
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>268,200,000.00</b>	<b>240,935,318.76</b>				

<b>ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	19 ส.ค. 58	อนุมัติเงินงวด	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	17 มิ.ย. 58	ลงนามในสัญญา	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	5 มี.ค.61	ผู้รับจ้าง	
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	
	อนุมัติประมาณการ	5 ก.พ. 63	ครบอายุสัญญา	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	2 มี.ค. 63	อายุสัญญา	
	ประกาศ TOR	19 ก.พ. 63	สัญญาเลขที่	
	ประกาศเชิญชวน	28 ก.พ. 63	วงเงินตามสัญญา	
	อนุมัติรับราคา		แก้ไขสัญญา ครั้งที่....	
ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่....		

<b>- เปรอ์เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	30.01	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	20.04	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	37.95	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	51.80	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
					<b>- จ้างเหมา</b>	-	-
					<b>- ดำเนินการเอง</b>	38,250,515.34	38,250,515.34
				<b>รวม(บาท)</b>	38,250,515.34	38,250,515.34	
				<b>คิดเป็น(%)</b>	76.50%	76.50%	

<b>สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า</b>	
<b>แผนการแก้ไขปัญหา</b>	



งานสะพานน้ำ



งานท่อลอดคลองส่งน้ำชนิดท่อกลม



งานรางระบายน้ำ คสล. แบบ U-SHAPE

**สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563**

<b>โครงการ</b>	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			<b>ข้อมูลรายงาน ณ</b>	30 กรกฎาคม 2563	
<b>ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด</b>	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 47 PNT 6621 3202 N 1732024.51 E 566211.06			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
<b>ลักษณะโครงการ</b>	1. ก่อสร้างคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และสายย่อย จำนวน 21 สาย 2. ก่อสร้างคลองระบายน้ำ จำนวน 14 สาย 3. ก่อสร้างอาคารในคลองส่งน้ำ จำนวน 617 แห่ง 4. ก่อสร้างอาคารในคลองระบายน้ำ จำนวน 109 แห่ง 5. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น - เพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ระยะที่ 1) 27,200 ไร่ - แผนเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ฝั่งซ้าย) 48,800 ไร่ - แผนการเพิ่มพื้นที่ชลประทานรวม 76,000 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) 594,000,000 บาท ปี 2560 = 120,000,000 บาท ปี 2561 = 108,331,200 บาท ปี 2562 = 75,735,000 บาท ปี 2563 = 12,622,500 บาท ปี 2564-65 = 277,311,300 บาท		
<b>งบประมาณ</b>	<b>งบประมาณ</b>	<b>ตาม ปมก.</b>	<b>อนุมัติเงินงวด</b>	<b>เงินงวด - เบิกที่ สกก.3</b>	<b>ประเภทงาน</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2560-2561	235,724,200.00	204,748,102.00	ระยะเวลาดำเนินการ	<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	228,331,200	228,331,200.00		<input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน	<input type="radio"/> งานดำเนินการเอง
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	7,393,000.00	7,393,000.00	<b>วงเงินทั้งโครงการ</b>	<b>ปี 2560 - ปี 2562</b>	
	- เบิกจ่าย		217,706,671.07	<b>ความก้าวหน้าด้านที่ดิน</b>	<b>603,255,250.74 บาท (ราคากลาง)</b>  แผนการจัดหาที่ดินรวม 5,520 ไร่ (3,351 แปลง) /งปม. 140 ล้านบาท - ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,800 ไร่ (700 แปลง) - ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ 3,720 ไร่ (2,651 แปลง) ผลดำเนินการจ่ายค่าที่ดินปี 2556 - 2561 - 3,430 ไร่ (1,522 แปลง) (คิดเป็น 72%) เป็นเงิน 155,289,762.49 บาท	
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		30,976,098.00			
	- คงเหลือ		12,958,569.07			
	<b>ปี 2562</b>	<b>75,735,000.00</b>	<b>35,379,192.00</b>			
	- จ้างเหมา	75,735,000.00	103,478,098.00			
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)	1,325,400.00	1,325,400.00			
	- เบิกจ่าย		700,000.00			
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		69,424,306.00			
	- คงเหลือ		34,679,192.00			
	<b>ปี 2563</b>	<b>12,622,500.00</b>	<b>81,421,406.00</b>			
	- จ้างเหมา	12,622,500.00	81,421,406.00	<b>เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ</b>		
	- ดำเนินการเอง(ค่าควบคุมงาน)		-	<b>เงินกันเหลื่อมปี/ขยาย</b>	<b>เบิกจ่าย</b>	<b>% เบิกจ่าย</b>
	- โอนลด ตามใบจัดสรร			47,637,761.07	47,637,761.07	100.00
	<b>รวม(บาท)</b>	<b>324,081,700.00</b>	<b>321,548,700.00</b>			

<b>ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)</b>	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	ปี 2550	อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	9 ม.ค. 51	ลงนามในสัญญา	29 มีนาคม 2560
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ สปก.	31 พ.ค. 56	ผู้รับจ้าง	บริษัท ทิพากร จำกัด
	ส่งประมาณการ		เริ่มอายุสัญญา	18 พฤษภาคม 2560
	อนุมัติประมาณการ	7 ก.ย.59	ครบอายุสัญญา	29 สิงหาคม 2563
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	7 ก.ย.59	อายุสัญญา	1,200 วัน
	ประกาศ TOR	19 ต.ค.59	สัญญาเลขที่	กจ.10/2560 (สพค.)
	ประกาศเชิญชวน	1 พ.ย.59	วงเงินตามสัญญา	594,000,000 บาท
	อนุมัติรับราคา	14 มี.ค.60	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	
	ส่งผลจัดจ้าง		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	

<b>- เปรอ์เซ็นต์แผน/ผล</b>	<b>แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	99.59	<b>แผนงานปีปัจจุบัน</b>	99.59	<b>ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563</b>		
	<b>ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)</b>	45.74	<b>ผลงานปีปัจจุบัน</b>	45.74	<b>การเบิกจ่ายสะสม</b>	<b>แผน (Cash Flow)</b>	<b>ผล จาก GFMS</b>
<b>- ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)</b>					<b>- จ้างเหมา</b>	81,421,406.00	81,421,406.00
					<b>- ค่าควบคุมงาน</b>	-	-
					<b>รวม(บาท)</b>	81,421,406.00	81,421,406.00
					<b>คิดเป็น(%)</b>	100.00%	100.00%

**สภาพปัญหาและสาเหตุความ** - เนื่องจากงานจัดหาที่ดิน ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้บางส่วนเป็นผลทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างได้  
 - ผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้างชั่วคราว ตามหนังสือขอผู้รับจ้างที่ TP-HO/0233/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

**แผนการแก้ไขปัญหา** - ช่วงต้นเดือน ก.พ.62 ถึง พ.ค.62 คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถส่งมอบพื้นที่คลองส่งน้ำต่อเนื่องเพิ่มประมาณ 20 กม. รวมของเดิมเป็น 50 กม. จากทั้งหมด 113.794 กม. ส่วนที่เหลือจะเร่งรัดส่งมอบโดยเร็วต่อไป



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่อง (1R-LMC)



งานตาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ (1R-RMC)



งาน ทาบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กรกฎาคม 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 47 QPU 184-538 N 1853887 E 618498 ระหว่าง 5042 IV			ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดโค้ง ขนาด 12.50x8.00 ม. จำนวน 5 ช่อง - ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 600 ม. - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 7.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,833.70 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 460,000,000 บาท ปี 2562 = 70,000,000 บาท ปี 2563 = 100,000,000 บาท ปี 2564 = 140,000,000 บาท ปี 2565 = 160,000,000 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน <input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง	
<input checked="" type="checkbox"/> งบปกติ	ปี 2562	70,000,000.00	-			
	- ดำเนินการเอง	51,604,000.00		ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2565	
<input type="checkbox"/> เหลื่อมปี	- จ้างเหมา	18,396,000.00				
				วงเงินทั้งโครงการ	470,000,000 บาท	
<input type="checkbox"/> พื้นฟู	ปี 2563	69,298,790.00	73,288,995.00			
	- ดำเนินการเอง	65,000,000.00	57,802,205.00	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 42 แปลง เนื้อที่ 97 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 38 แปลง จ่ายค่าทดแทนแล้ว จำนวน 33 แปลง เป็นเงิน 15,827,174.74 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำบัญชี จำนวน 2 แปลง และรอทำการรังวัด จำนวน 3 แปลง - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 2 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด	
	- จ้างเหมา	4,298,790.00	4,298,790.00			
	- งบกลางก่อน	35,000,000.00	35,000,000.00			
	โอนลด					
	- ดำเนินการเอง	23,812,000.00	23,812,000.00	เงินกันเหลื่อมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ		
				เงินกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	139,298,790.00	73,288,995.00			
ความก้าวหน้า ในการจัดหา(ใบ เบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง		19 มี.ค.61	อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้		-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ		17 ม.ค. 63	เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ		27 ม.ค. 63	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง		2 ต.ค. 62	อายุสัญญา	120 วัน	
	ประกาศ TOR		22 ต.ค. 62	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.02/2563	
	ประกาศเชิญชวน		29 ต.ค. 62	วงเงินตามสัญญา	6,869,646.00	
	อนุมัติรับราคา		22 พ.ย. 62	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-	
ส่งผลจัดจ้าง		-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-		
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 33.04 ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 33.47 แผนงานปีปัจจุบัน 52.00 ผลงานปีปัจจุบัน 53.97	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การเบิกจ่ายสะสม - จ้างเหมา 4,298,469.50 - ดำเนินการเอง 42,050,675.56 รวม(บาท) 46,349,145.06 คิดเป็น(%) 63.24%				
สภาพปัญหาและ สาเหตุความล่าช้า	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างโครงการประตุระบายน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก ตามหนังสือ สำนักบริหารโครงการ ที่ สบค.1234/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562					
แผนการ แก้ไขปัญหา						



งานคอนกรีตประตุระบายน้ำ




งานประตุระบายน้ำ



งานประตุระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง			ข้อมูลรายงาน ณ	30 กรกฎาคม 2563		
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ฝ่ายทำงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 47 QPT 1804900 N 635400 E ระวัง 5041-I				ผลผลิตที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน		
ลักษณะโครงการ	1. ประตูระบายน้ำ 5 ช่อง ขนาด 12.50 x 8.00 เมตร โดยก่อสร้างในช่องลัด (CutOff) 2. งานสะพานรถยนต์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 72.50 เมตร 3. ก่อสร้างถนนทดแทน ความยาวประมาณ 640 เมตร				ราคางานทั้งโครงการ (ตามเล่ม พรบ.) = 231,400,000 บาท ปี 2559-2560 = 95,486,900 บาท ปี 2561 = - บาท ปี 2562 = 52,450,900 บาท ปี 2563 = 83,462,200 บาท		
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	ประเภทงาน		
งบปกติ	ปี 2559 - 2561	152,365,600.00	99,408,455.00		<input checked="" type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input type="radio"/> งานดำเนินการเอง		
เหลือมีปี	- จ้างเหมา	148,268,600.00	148,268,600.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2559 - ปี 2563		
พื้นที่	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)	4,097,000.00	4,097,000.00		วงเงินทั้งโครงการ	231,400,000	
	- เบิกจ่าย		40,509,943.10	ความก้าวหน้า ด้านที่ดิน	- งานปักหลักเขตชลประทานดำเนินการ ในวันที่ 9 กันยายน 2558 - ฝ่ายอนุรักษ์กรมการและเลขานุการตรวจสอบทรัพย์สินได้จัดทำบัญชี ทดแทนทรัพย์สิน ประกอบด้วย 1. บัญชีค่าที่ดิน 1 บัญชี จำนวน 15 แปลง เนื้อ 16-3-97 ไร่ จำนวนเงิน 1,699,250 บาท 2. ค่าร้อยละ จำนวน 1 บัญชี จำนวนเงิน 1,250,883.38 บาท		
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		52,957,145.00		เงินกันเหลือมีปี, เงินกันขยาย, ฯลฯ		
	- คงเหลือ		58,898,511.90	เงินกันขยาย/กันเหลือมีปี	เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย	
	ปี 2562	54,450,900.00	5,475,978.00		3,532,540.89	6.00	
	- จ้างเหมา	54,450,900.00	52,450,900.00				
	- ดำเนินการเอง (ค่าควบคุมงาน)						
	- เบิกจ่าย						
	- โอนลด ตามใบจัดสรร		46,974,922.00				
	- คงเหลือ						
	ปี 2563		52,450,900.00				
	- จ้างเหมา	52,450,900.00	52,450,900.00				
	รวม(บาท)	152,365,600.00	157,335,333.00	58,898,511.90			
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	9 ก.ย. 58		อนุมัติเงินงวด	18 ต.ค. 59		
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ประเภทต่างๆ (สปก.)	-		ลงนามในสัญญา	30 ก.ย. 59		
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ (สปก.)	-		ผู้รับจ้าง	บ.สยามพันธุวัฒนา จำกัด (มหาชน)		
	ส่งประมาณการ	-		เริ่มอายุสัญญา	15 พ.ย.59		
	อนุมัติประมาณการ	19 ส.ค. 58		ครบอายุสัญญา	3 พ.ค.62		
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ก.ย. 58		อายุสัญญา	900 วัน		
	ประกาศ TOR	1 ธ.ค. 58		สัญญาเลขที่	กจ.35/2559 (สพต.)		
	ประกาศเชิญชวน	11 ธ.ค. 58		วงเงินตามสัญญา	231,400,000		
	อนุมัติรับราคา	28 ก.ย. 58		แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-		
	ส่งผลจัดจ้าง	-		สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-		
- เปรียบเทียบ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ)	100.00	แผนงานปี 2563	100.00	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563		
	ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ)	37.82	ผลงานปี 2563	37.82	การเบิกจ่ายสะสม	แผน (Cash Flow)	ผล จาก GFMS
					- จ้างเหมา	-	-
					- ค่าควบคุมงาน	-	-
					รวม(บาท)	-	-
					คิดเป็น(%)	-	-
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า	- ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "ซินกา" (SONCA) ผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญา 132 วัน (26 ก.ค. - 4 ธ.ค.60) กรมทราบ 8 ม.ค.61 - ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเจ้าของที่ดินไม่ยอมรับ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 22-0-27 ไร่ - พบปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างและแก้ไขสัญญา						
แผนการแก้ไขปัญหา	- ปัญหาการส่งมอบที่ดิน ปัจจุบันดำเนินการโดยใช้ พรฎ.เวนคืน เจ้าของที่ดินจะเข้าทำสัญญาต้นเดือน ก.ค.62 โดยคาดว่าจะเข้าใช้ที่ดินได้ภายในเดือน ส.ค.62 - ปัญหาชั้นดินฐานรากเป็นดินอ่อน โดยกรมอนุมัติแก้ไขแบบเมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติรับราคาและอนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 ปัจจุบัน สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมกรมลงนามเมื่อวันที่ 21 พ.ค.62 ตามสัญญาเลขที่ กจ.35/2559 (สพต.) ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562						



งานขุดบ่อก่อสร้าง (ประตูระบายน้ำ)



งานก่อสร้างถนนทดแทน



งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรคันประตูระบายน้ำ

สรุปข้อมูล รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการปีงบประมาณ 2563

โครงการ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3		ข้อมูลรายงาน ณ	30 กรกฎาคม 2563	
ชื่อ ปมก. ที่ตั้งจุดก่อสร้าง พิกัด	ประตุระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง โครงการประตุระบายน้ำท่าแห จังหวัดพิจิตร ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 47 QPU 307-371 N 1837128 E 630756 ระหว่าง 5042 III			ผลผลิตที่ 4 : โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	
ลักษณะโครงการ	- ก่อสร้างประตุระบายน้ำ คสล. ประตูเหล็กบานระบายชนิดตรง ขนาด 10.00x9.00 ม. จำนวน 4 ช่อง - ก่อสร้างบันไดปลา คสล. และก่อสร้างส่วนประกอบอื่น สามารถทดน้ำและเก็บกักเหนือประตุระบายน้ำได้ 12.60 ล้าน ลบ.ม. และสามารถระบายน้ำได้ 1,965.9 ลบ.ม./วินาที โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่			ราคางานทั้งโครงการ = 350,000,000 บาท ปี 2562 = 80,000,000 บาท ปี 2563 = 70,000,000 บาท ปี 2564 = 120,000,000 บาท ปี 2565 = 80,000,000 บาท	
งบประมาณ	งบประมาณ	ตาม ปมก.	อนุมัติเงินงวด	ประเภทงาน	
งบปกติ	ปี 2562	80,000,000.00	73,299,096.00	เงินงวด - เบิกที่ สกก.3	<input type="radio"/> จ้างเหมาทั้งโครงการ <input type="radio"/> จ้างเหมาบางส่วน <input checked="" type="radio"/> งานดำเนินการเอง
เหลี่ยมปี	- ดำเนินการเอง	71,319,000.00	71,190,032.00		
	- จ้างเหมา	8,681,000.00	4,382,064.00	ระยะเวลาก่อสร้าง	ปี 2562 - 2564
โอนลด				วงเงินทั้งโครงการ	350,000,000 บาท
ฟื้นฟู	- ดำเนินการเอง	-	2,273,000.00	ความก้าวหน้าด้านที่ดิน	แผนการจัดที่ดิน จำนวน 28 แปลง เนื้อที่ 80 ไร่ ประกอบด้วย - ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 23 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างตรวจสอบทรัพย์สินและจัดทำบัญชีขออนุมัติค่าทดแทน - ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 5 แปลง ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน
	ปี 2563	34,224,800.00	66,522,872.00		
	- ดำเนินการเอง	30,000,000.00	22,298,072.00		
	- จ้างเหมา	4,224,800.00	4,224,800.00		
	- งบพลางก่อน	40,000,000.00	40,000,000.00	เงินกันเหลี่ยมปี,เงินกันขยาย, ฯลฯ	
				เงินกันเหลี่ยมปี	เบิกจ่าย
					% เบิกจ่าย
	รวม(บาท)	114,224,800.00	139,821,968.00		
ความก้าวหน้าในการจัดหา(ใบเบิกซื้อหรือจ้าง)	วันที่ประกาศเขตก่อสร้าง	13 มี.ค.57	อนุมัติเงินงวด	-	
	ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ลงนามในสัญญา	22 ม.ค. 63	
	ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้	-	ผู้รับจ้าง	บริษัท ซี.พี.ซี. คอนกรีตอัดแรง จำกัด	
	ส่งประมาณการ	17 ม.ค. 63	เริ่มอายุสัญญา	23 ม.ค. 63	
	อนุมัติประมาณการ	27 ม.ค. 63	ครบอายุสัญญา	21 พ.ค. 63	
	อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง	3 ต.ค. 62	อายุสัญญา	120 วัน	
	ประกาศ TOR	8 ต.ค. 62	สัญญาเลขที่	สกก.3/ช.01/2563	
	ประกาศเชิญชวน	16 ต.ค. 62	วงเงินตามสัญญา	6,100,260.00	
	อนุมัติรับราคา	11 พ.ย. 62	แก้ไขสัญญา ครั้งที่...	-	
	ส่งผลจัดจ้าง	-	สั่งหยุดงาน ครั้งที่...	-	
- เปรี่เซ็นต์ แผน/ผล - ผลงาน - เบิกจ่าย - กราฟผลงาน (สะสม)	แผนงานสะสม(ทั้งโครงการ) 37.46 ผลงานสะสม(ทั้งโครงการ) 37.83 แผนงานปีปัจจุบัน 72.99 ผลงานปีปัจจุบัน 74.86	ข้อมูลจาก GFMS ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 การเบิกจ่ายสะสม - จ้างเหมา 4,224,727.30 - ดำเนินการเอง 38,349,863.23 รวม(บาท) 42,574,590.53 คิดเป็น(%) 64.00%			
สภาพปัญหาและสาเหตุความล่าช้า					
แผนการแก้ไขปัญหา					

