

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			หมายเหตุ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน									
1	ประจําโครงการประจําโครงการประจําโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่	66,000,000.00	66,000,000.00	542,382.56	65,457,617.44	54,199,013.39	82.12	82.80	11,258,604.05
2	ประจําโครงการประจําโครงการประจําโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่	80,000,000.00	80,000,000.00	1,798,270.59	78,201,729.41	68,932,725.79	86.17	88.15	9,269,003.62
3	ประจําโครงการประจําโครงการประจําโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โครงการประจําโครงการประจําโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	46,000,000.00	46,000,000.00	1,558,997.92	44,441,002.08	33,084,892.57	71.92	74.45	11,356,109.51
4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	588,700.00	588,700.00	-	588,700.00	351,128.80	59.64	59.64	237,571.20
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย)	33,660,000.00	33,660,000.00	-	33,660,000.00	24,286,209.25	72.15	72.15	9,373,790.75
6	ทำนบกั้นน้ำห้วยและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,000.00	19,784,000.00	-	19,784,000.00	14,924,137.43	75.44	75.44	4,859,862.57
รวม		246,032,700.00	246,032,700.00	3,899,651.07	242,133,048.93	195,778,107.23	79.57	80.86	46,354,941.70

