

สรุปรายการผลการเบิกจ่ายเงินก้อนที่ 2566
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	เงินก้อนที่ 2566	โอนลด	ผลเบิกจ่าย		คงเหลือ	หมายเหตุ
					ระบบ GF			
					จำนวนเงิน	% จัดสรร		
1	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	2,758,857.15		2,758,759.65	100.00	97.50	ทำบันทึกคืนเงินแล้ว
2	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห ตำบลท่าแก่งดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	953,606.36		946,152.35	99.22	7,454.01	ทำบันทึกคืนเงินแล้ว
3	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	8,130,749.22		8,130,698.83	100.00	50.39	40.46 ทำบันทึกคืนเงินแล้ว
4	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการประตูดระบายน้ำบ้านไซมมงคล พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอดรอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	2,467,372.59		2,467,350.40	100.00	22.19	ทำบันทึกคืนเงินแล้ว
5	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอดรอน จังหวัดนครสวรรค์ (งานจ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	18,119,140.05		18,119,140.05	100.00	-	
รวม		410,490,000.00	32,429,725.37	-	32,422,101.28	99.98	7,624.09	

