

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557  
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2557 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่ 15 ก.ค. 57

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณตาม พรบ.	เลขที่ โอน ครั้งที่	ประเภท งาน (จ,ด)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1	0700322702420152	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	70,000,000.00	70,000,000.00	334	(ด)	-	70,000,000.00	338,599.80	62,564,869.89	89.38	2,024,062.60	5,411,067.51	
		รวม	70,000,000.00	70,000,000.00			-	70,000,000.00	338,599.80	62,564,869.89	89.38	2,024,062.60	5,411,067.51	
2	0700322702410033	ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	3,000,000.00	3,000,000.00	562	(ด)	-	3,000,000.00	710.00	1,978,568.75	65.95	-	1,021,431.25	
		รวม	3,000,000.00	3,000,000.00			-	3,000,000.00	710.00	1,978,568.75	65.95	-	1,021,431.25	
3	0700322702420005	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยนางและ อาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	800,000.00	800,000.00	557	(ด)	-	800,000.00	45,507.25	336,143.75	42.02	-	463,856.25	
		รวม	800,000.00	800,000.00			-	800,000.00	45,507.25	336,143.75	42.02	-	463,856.25	
4	0700322702410025	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	80,800.00	80,800.00	393	(ด)	-	-	-	-	-	-	-	โอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 80,800 บาท เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 57
		รวม	80,800.00	80,800.00			-	-	-	-	-	-	-	
5		โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด (งานกลางป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำ)	3,341,700.00	3,341,700.00		(ด)	-	-	-	-	-	-	-	อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด
		รวม	3,341,700.00	3,341,700.00			-	-	-	-	-	-	-	
6		ทำนบดินห้วยนางและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	77,649,200.00	77,649,200.00		(จ)	-	-	-	-	-	-	-	โอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 152,795,100 บาท เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 57
		รวม	77,649,200.00	77,649,200.00			-	-	-	-	-	-	-	
		รวมดำเนินการ	151,530,000.00	151,530,000.00			-	73,800,000.00	384,817.05	64,879,582.39	87.91	2,024,062.60	6,896,355.01	
		รวมจ้างเหมา	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	151,530,000.00	151,530,000.00			-	73,800,000.00	384,817.05	64,879,582.39	87.91	2,024,062.60	6,896,355.01	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
  - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
  - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท.

ลงชื่อ.....  
( นายสัญญา สุวีวรรณ )  
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

ผู้จัดทำ

ติดต่อ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กลุ่มงาน วิศวกรรม  
โทรศัพท์ 056-803027  
ภายใน ต่อ 15  
E-mail sanya49@gmail.com / wisarut578@gmail.com

ลงชื่อ.....  
( )  
งบ. ....

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557

สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2557 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่ 15 ก.ค. 57

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	เลขที่โอน ครั้งที่	ประเภท งาน (จ.ต)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1	0700322702420002	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการ ปตร. วังอิทก(ท่าแห) และปรับปรุงแม่ข่าย	300,000.00	300,000.00	684	(ต)	-	300,000.00	-	238,180.40	79.39	-	61,819.60	
		รวม	300,000.00	300,000.00			-	300,000.00	-	238,180.40	79.39	-	61,819.60	
2	0700322702420002	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	300,000.00	638	(ต)	-	300,000.00	9,013.50	143,283.35	47.76	-	156,716.65	
		รวม	300,000.00	300,000.00			-	300,000.00	9,013.50	143,283.35	47.76	-	156,716.65	
3	0700322702420002	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	300,000.00	638	(ต)	-	300,000.00	6,309.45	179,791.45	59.93	66,310.00	53,898.55	
		รวม	300,000.00	300,000.00			-	300,000.00	6,309.45	179,791.45	59.93	66,310.00	53,898.55	
		รวมดำเนินการ	900,000.00	900,000.00			-	900,000.00	-	561,255.20	62.36	66,310.00	272,434.80	
		รวมค้างเหมา	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	900,000.00	900,000.00			-	900,000.00	-	561,255.20	62.36	66,310.00	272,434.80	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
  - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
  - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท.

ลงชื่อ.....  
( นายสัญญา สุวีวรรณ )  
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

ผู้จัดทำ

ติดต่อ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กลุ่มงาน วิศวกรรม  
โทรศัพท์ 056-803027  
ภายใน ต่อ 15  
E-mail sanya49@gmail.com / wisarut578@gmail.com

ลงชื่อ.....  
( )  
งบ. ....

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557  
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2557 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่ 15 ก.ค. 57

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	เลขที่ โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ต)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1	0700322704420012	ประตุระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	60,000,000.00	60,000,000.00	341	(ต)	-	60,000,000.00	1,239,061.15	58,930,401.25	98.22	-	1,069,598.75	
		รวม	60,000,000.00	60,000,000.00			-	60,000,000.00	1,239,061.15	58,930,401.25	98.22	-	1,069,598.75	
		รวมดำเนินการ	60,000,000.00	60,000,000.00			-	60,000,000.00	1,239,061.15	58,930,401.25	98.22	-	1,069,598.75	
		รวมจ้างเหมา	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	60,000,000.00	60,000,000.00			-	60,000,000.00	1,239,061.15	58,930,401.25	98.22	-	1,069,598.75	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
  - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
  - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทก.

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ  
( นายสัญญา สุริวรรณ )  
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

ติดต่อ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กลุ่มงาน วิศวกรรม  
โทรศัพท์ 056-803027  
ภายใน ต่อ 15  
E-mail sanya49@gmail.com / wisarut578@gmail.com

ลงชื่อ.....  
( )  
งบ. ....

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557  
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2557 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่ 15 ก.ค. 57

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	เลขที่ โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ด)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1	0700322702420223	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด	40,908,179.00	40,908,179.00	821	(จ)	-	40,908,179.00	-	2,689,923.60	6.58	-	38,218,255.40	
		รวม	40,908,179.00	40,908,179.00			-	40,908,179.00	-	2,689,923.60	6.58	-	38,218,255.40	
		รวมดำเนินการ	-	-			-	-	-	2,689,923.60	-	-	-	
		รวมจ้างเหมา	40,908,179.00	40,908,179.00			-	40,908,179.00	-	-	-	-	38,218,255.40	
		รวมทั้งสิ้น	40,908,179.00	40,908,179.00			-	40,908,179.00	-	2,689,923.60	6.58	-	38,218,255.40	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
  - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
  - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สพก.

ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ  
( นายสัญญา สุวีรรณ )  
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

ติดต่อ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กลุ่มงาน วิศวกรรม  
โทรศัพท์ 056-803027  
ภายใน ต่อ 15  
E-mail sanya49@gmail.com / wisarut578@gmail.com

ลงชื่อ.....  
( )  
งบ. ....

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557  
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2557 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่ 15 ก.ค. 57

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	เลขที่ โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ต)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1		<b>ครุภัณฑ์ เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2557 (จำนวน 9 รายการ)</b>												
1.1	07003	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป	28,800.00	28,800.00		(ต)	-	28,224.00	-	28,224.00	100.00	-	-	
1.2	07003	เครื่องฉายภาพ DLP Projector ขนาด 3,500 ANSI Lumens	58,900.00	58,900.00		(ต)	-	37,000.00	-	37,000.00	100.00	-	-	
1.3	07003	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4	18,000.00	18,000.00		(ต)	-	17,640.00	-	17,640.00	100.00	-	-	
1.4	07003	เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	312,800.00	312,800.00		(ต)	-	312,500.00	-	312,500.00	100.00	-	-	
1.5	07003	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	1,297,000.00	1,297,000.00		(ต)	-	1,290,500.00	-	1,290,500.00	100.00	-	-	
1.6	07003	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระเบาะท้าย	1,980,000.00	1,980,000.00		(ต)	-	1,980,000.00	-	1,980,000.00	100.00	-	-	
1.7	07003	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	9,500.00	9,500.00		(ต)	-	9,500.00	-	9,500.00	100.00	-	-	
1.8	07003	เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว	45,000.00	45,000.00		(ต)	-	45,000.00	-	45,000.00	100.00	-	-	
1.9	07003	เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 260 ลบ.ฟุต ต่อนาที	800,000.00	800,000.00		(ต)	-	-	-	-	-	-	-	รองงบประมาณเพิ่มเติม 150,000 บาท
		รวม	4,550,000.00	4,550,000.00			-	3,720,364.00	-	3,720,364.00	100.00	-	-	
2	07003	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปี 2557	48,000.00	48,000.00		(ต)	-	48,000.00	-	44,210.80	92.11	-	3,789.20	
		รวม	48,000.00	48,000.00			-	48,000.00	-	44,210.80	92.11	-	3,789.20	
		รวมดำเนินการ	4,598,000.00	4,598,000.00			-	3,768,364.00	-	3,764,574.80	99.90	-	3,789.20	
		รวมจ้างเหมา	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	4,598,000.00	4,598,000.00			-	3,768,364.00	-	3,764,574.80	99.90	-	3,789.20	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
  - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
  - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท.

ลงชื่อ.....

( นายสัญญา สุวีวรรณ )

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

ผู้จัดทำ

ติดต่อ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

กลุ่มงาน วิศวกรรม

โทรศัพท์ 056-803027  
ภายใน ต่อ 15

E-mail sanya49@gmail.com / wisarut578@gmail.com

ลงชื่อ.....

( )

งป. ....

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557  
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ขอส่งสรุปยอดการเบิกจ่ายเงินและข้อผูกพันงบประมาณปี 2557 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงงวดประจำวันที่ 15 ก.ค. 57

ลำดับที่	รหัส GFMS งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณ	เลขที่ โอน ครั้งที่	ประเภทงาน (จ,ต)	เงินประจำงวด		จำนวนเงินเบิก		%	ข้อผูกพัน	คงเหลือ	หมายเหตุ
							ได้รับงวดนี้	รวมแต่ต้นปี	เบิกงวดนี้	รวมแต่ต้นปี				
1	0700322002420208	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังกลมเหนือ	4,493,200.04	4,493,200.04	1133	(จ)	-	-	-	-	-	-	4,493,200.04	
		รวม	4,493,200.04	4,493,200.04			-	-	-	-	-	-	4,493,200.04	
		รวมดำเนินการ	-	-			-	-	-	-	-	-	-	
		รวมจ้างเหมา	4,493,200.04	4,493,200.04			-	-	-	-	-	-	4,493,200.04	
		รวมทั้งสิ้น	4,493,200.04	4,493,200.04			-	-	-	-	-	-	4,493,200.04	

- หมายเหตุ
- การรายงานผลการเบิกจ่าย ขอให้จัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูล มาทาง E-mail : eva.midscale@gmail.com ทุกวันอังคาร
  - หากไม่มีข้อมูลคืบหน้าขอให้รายงานมาตามปกติ เพื่อที่จะได้ทราบ
  - สำนักงานใดที่ยังไม่จัดส่งรายงานจะแจ้งทางหน้า Web page ให้ทราบ (หากเว็บไซต์ของกลุ่มติดตามเสร็จสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
  - ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดและถูกต้องก่อนส่งข้อมูลมายังกลุ่มติดตามและประเมินผล สทท.

ลงชื่อ.....  
( นายสัญญา สุวีวรรณ )  
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม

ผู้จัดทำ

ติดต่อ สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  
กลุ่มงาน วิศวกรรม  
โทรศัพท์ 056-803027  
ภายใน ต่อ 15  
E-mail sanya49@gmail.com / wisarut578@gmail.com

ลงชื่อ.....  
( )  
งบ. ....