

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รายงานสถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แบบ กพ.ผง.04/49

โครงการต่อเนื่อง

โครงการเปิดใหม่

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2556

ลำดับที่	โครงการ/จังหวัด	ความก้าวหน้า			สรุปลักษณะโครงการ
		ออกแบบ	ที่ดิน	ผลการดำเนินงาน	
1	ระบบส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 2) จ.นครสวรรค์ - ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558 - 2561) งบประมาณทั้งสิ้น 550,000,000 บาท เริ่มปี 2558 จำนวน 103,000,000 บาท ปี 2559 จำนวน 154,500,000 บาท ปี 2560 จำนวน 154,500,000 บาท ปี 2561 - จบ จำนวน 138,000,000 บาท	ประเภทโครงการ ระบบส่งน้ำระบายน้ำ 1) คลองส่งน้ำ ยาว 113.537 กม. 2) คลองระบายน้ำ ยาว 78.60 กม. 3) อาคารประกอบ จำนวน 726 แห่ง พื้นที่ชลประทาน 48,800 ไร่	ลักษณะที่ดินที่ใช้ [√] มีเอกสารสิทธิ์ 4,595 ไร่ (ทั้งโครงการ) [√] ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 1,709 ไร่ (ทั้งโครงการ)	ลักษณะการดำเนินงาน [√] ดำเนินการเอง [] จ้างเหมา เลขที่ประกวดราคา ประกาศประกวดราคา เปิดซอง ผลการประกวดราคาบาท ผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่ ลงวันที่ อายุสัญญา วัน เริ่ม สิ้นสุด	1. เรื่องเดิม ในปี พ.ศ. 2520 ราษฎรตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2521 จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีหนังสือที่ นว. 19/14373 ถึงชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ ขอให้กรมชลประทานทำการสำรวจและสร้างประตูระบายน้ำล้นหรือฝายน้ำล้นในคลองโพธิ์ 2. ผลตอบแทนโครงการ 3. วัตถุประสงค์หลักโครงการ เพื่อใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรรม 4. รายงาน PR,FS - Pre Feasibility Report แล้ว 5. รายงาน IEE,EIA - ไม่มีการศึกษา เพราะไม่อยู่ในขอบเขต 6. การสำรวจ - สำรวจแล้ว โดยบริษัทที่ปรึกษา 7. การออกแบบ - ออกแบบแล้ว โดยบริษัทที่ปรึกษา 8. การดำเนินงานด้านป่าไม้ - ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 9. การจัดการด้านที่ดิน - ในเขต ส.ป.ก. ได้รับการอนุญาตจาก ส.ป.ก. แล้ว - ที่มีเอกสารสิทธิ์ ประกาศพระราชกฤษฎีกาแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน 10. ความเป็นไปได้ของโครงการ - ราษฎร, NGO ไม่คัดค้าน
2	สถานที่ดำเนินการ อ.ชุมตาบง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์	ลักษณะการดำเนินงาน [] ดำเนินการเอง [√] จ้างเหมาออกแบบ สัญญาเลขที่ กจ.9/2538 ลงวันที่.....วัน อายุสัญญา.....วัน ผู้รับจ้าง บริษัท พอล คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	การขออนุญาต 1. พื้นที่ ส.ป.ก. จำนวนประมาณ 1,709 ไร่ (ทั้งโครงการ) - คณะกรรมการปฏิรูปจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้ว - วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 : ส.ป.ก.นครสวรรค์ ได้ตรวจสอบและรวบรวมหนังสือยินยอมหรือหนังสือสละสิทธิของผู้ถือครองที่ดินและเอกสารหลักฐาน ส่งให้ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ดำเนินการตรวจสอบต่อไป - วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม	ผลงานความก้าวหน้า -	
3	ลุ่มน้ำหลัก - สะแกกรัง		การจัดหาที่ดิน 1.ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ - การตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรในแนวเขตคลองดำเนินการแล้ว - จัดทำบัญชีจ่ายค่าทดแทนแล้ว (ค่าขนย้ายและค่ารั้วย้าย) ดำเนินการแล้ว ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติบัญชี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 (ประมาณ 28.56 ล้านบาท) และให้ความเห็นชอบ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 จำนวน 15.45 ล้านบาท		
4	ลุ่มน้ำย่อย				
5	ลำน้ำ - คลองโพธิ์				
6	ผู้ร้องขอโครงการ / วันที่ขอ - ราษฎรตำบลมาบแก	ได้ผลงาน.....% [√] ออกแบบแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2542	2.ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ - ได้ประกาศออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินแล้ว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 - การตรวจสอบทรัพย์สินของราษฎรในแนวเขตคลองอยู่ระหว่างดำเนินการ (ดำเนินการโดยฝ่ายจัดหาที่ดิน 12) หมายเหตุ : พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ = (345+1,364 = 1,709 ไร่) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ = (1,593+3,002 =4,595 ไร่)	ผลงานระบบส่งน้ำ% ผลงานระบบระบายน้ำ% ผลงานทั้งโครงการ%	