

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณตามเล่ม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณตามเล่ม พรบ.	ผลการเบิกจ่าย		
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	95,000,000.00	57,618,110.54	60.65	57,618,110.54
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	82,875,000.00	50,290,701.86	60.68	50,290,701.86
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี)	60,923,300.00	60,923,300.00	100.00	60,923,300.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี)	1,827,700.00	439,011.40	24.02	439,011.40
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	116,986.90	39.00	116,986.90
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปาด (ภูวังผา)	300,000.00	144,290.90	48.10	144,290.90
9	งานท่อลอดทางรถไฟ โครงการ ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	23,286,000.00	-	-	-
10	สะพานทางหลวง โครงการประตูระบายน้ำคลองโคก ช้างพร้อมระบบระบายน้ำ	13,413,600.00	-	-	-
	รวม	346,214,600.00	169,532,401.60	48.97	169,532,401.60

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2559

(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	งาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย			
			ระบบติดตาม Online		ระบบ GF	
			จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
1	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1)	95,000,000.00	57,618,110.54	60.65	57,618,110.54	60.65
2	ประตูระบายน้ำคลองโคกช้าง พร้อมระบบระบายน้ำ	77,774,200.00	50,290,701.86	64.66	50,290,701.86	64.66
3	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	60,923,300.00	60,923,300.00	100.00	60,923,300.00	100.00
4	ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	66,300,000.00	-	-	-	-
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาล)	1,827,700.00	439,011.40	24.02	439,011.40	24.02
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก	1,989,000.00	-	-	-	-
7	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลอก	300,000.00	116,986.90	39.00	116,986.90	39.00
8	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ ชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำป่าด (ภูวังผา)	300,000.00	144,290.90	48.10	144,290.90	48.10
	รวม	304,414,200.00	169,532,401.60	55.69	169,532,401.60	55.69