

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565

(เทียบกับงบประมาณตาม พรบ.)

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			คงเหลือ
						จำนวนเงิน	% จัดสรร	% พรบ	
1	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 51,375 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าบางงาม ตำบลท่าบางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	120,000,000.00	93,505,600.00	13,836,800.00	79,668,800.00	8,082,595.31	10.15	6.74	71,586,204.69
2	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 81,111 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	1,095,991.29	1.57	1.57	68,904,008.71
3	ประตูดระบายน้ำห้วยงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 28,863 ไร่ โครงการประตูดระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	50,000,000.00	46,621,098.00	-	46,621,098.00	16,058,311.56	34.44	32.12	30,562,786.44
4	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 15.00 กม โครงการฝายแม่สลด ตำบลแม่สลด อำเภอบ้านดง จังหวัดตาก	100,000,000.00	98,313,100.00	-	98,313,100.00	25,366,180.25	25.80	25.37	72,946,919.75
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	1,546,200.00	1,546,200.00	-	1,546,200.00	188,266.50	12.18	12.18	1,357,933.50
6	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก	1,509,700.00	1,509,700.00	-	1,509,700.00	520,579.80	34.48	34.48	989,120.20
7	ฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	63,793,300.00	83,793,300.00	-	83,793,300.00	-	-	-	83,793,300.00
8	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	63,112,600.00	73,112,600.00	-	73,112,600.00	25,078,782.69	34.30	39.74	48,033,817.31
9	ทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	25,182,300.00	64,544,600.00	-	64,544,600.00	10,181,916.87	15.78	40.43	54,362,683.13
10	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-
รวม		495,144,100.00	533,246,198.00	13,836,800.00	519,409,398.00	86,572,624.27	16.67	17.48	432,536,773.73

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
- ภาพรวม	๗๒%	๕๔%	๓๖%	๑๐๐%
- รายจ่ายประจำ	๓๖%	๕๗%	๘๐%	๑๐๐%
- รายจ่ายลงทุน	๒๐%	๔๕%	๖๕%	๑๐๐%