

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

ลำดับ	งาน	งบประมาณตาม พรบ.	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			ผลเบิกจ่าย			คงเหลือ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โอนลด	คงเหลือ	ระบบ GF			
						จำนวนเงิน	% พรบ	% จัดสรร	
	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน								
1	ประจําระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 51,375 ไร่ โครงการประจําระบายน้ำท่านางาม ตำบลท่านางาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	14,056,229.98	20.08	20.08	55,943,770.02
2	ประจําระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 81,111 ไร่ โครงการประจําระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	38,268,904.70	38.27	38.27	61,731,095.30
3	ประจําระบายน้ำห้วงงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโชชน์ 28,863 ไร่ โครงการประจําระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไม้ทำโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร	120,000,000.00	120,000,000.00	-	120,000,000.00	18,161,248.52	15.13	15.13	101,838,751.48
4	โครงการประจําระบายน้ำบ้านไข่มงกลพร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลน้ำอ่าง อำเภอครอน จังหวัดอุตรดิตถ์	70,000,000.00	70,000,000.00	-	70,000,000.00	8,775,366.82	12.54	12.54	61,224,633.18
5	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	883,000.00	883,000.00	-	883,000.00	244,624.60	27.70	27.70	638,375.40
6	ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้าย) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	50,490,000.00	50,490,000.00	-	50,490,000.00	-	-	-	50,490,000.00
7	ทำนบดินห้วงงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก (จ้างเหมาทั้งโครงการ)	19,784,700.00	19,784,700.00	-	19,784,700.00	19,784,700.00	100.00	100.00	-
	รวม	431,157,700.00	431,157,700.00	-	431,157,700.00	99,291,074.62	23.03	23.03	331,866,625.38

