

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

รายงานสถานภาพและความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการต่อเนื่อง

โครงการเปิดใหม่

แบบ กพ. ผง. 04 / 47

ข้อมูล ณ. วันที่

ลำดับที่	โครงการ / จังหวัด	ความก้าวหน้าของโครงการ			สรุปสถานภาพโครงการ	
		ออกแบบ	ที่ดิน	ผลการดำเนินงาน		
1	โครงการประจักษ์บานน้ำวังจันทน์ (ท่าแห) และปรับปรุงแม่น้ำยม จังหวัดพิจิตร - ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (2558 - 2561) - ราคาก่อสร้างโครงการ 550,000,000 บาท	<b>ประเภทโครงการ</b> ประจักษ์บานน้ำ <b>ปรคร.คอนกรีตเสริมเหล็ก</b> ช่วงระบายน้ำ กว้าง 10.0 ม. X สูง 9.0 ม. จำนวน 4 ช่อง ระดับหลังตอม่อ +40.50 ม.รทก. ระดับเก็บกัก +38.00 ม.รทก. ระดับพื้นอาคาร +27.00 ม.รทก. ระดับสันฝายคอนกรีต +29.50 ม.รทก. ความจุที่ระดับเก็บกัก 37.59 ล้าน ลบ.ม. บันไดปลา กว้าง 3.0 ม.- จำนวน 1 ช่อง ความกว้างของสันทันทันดินปิดกั้นลำน้ำเดิม 600 ม. ความยาวของทันทันดินปิดกั้นลำน้ำเดิม 145.00 ม.	<b>ลักษณะที่ดินที่ขี้</b> [ x ] มีเอกสารสิทธิ์ 45 ไร่ [ x ] ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 31 ไร่ <b>หมายเหตุ</b> อยู่ระหว่างรอมบประมาณสำรวจกันเขต <b>การขออนุญาต</b> 1. การขออนุญาตกรมเจ้าท่า อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด สุโขทัย พิจิตร และพิจิตร แล้ว 2. ที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 31 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เข้าแผนศึกษาฯ ปี 2557 <b>การจัดหาที่ดิน</b> วันประกาศเขตก่อสร้าง 1. การสำรวจปักหลักเขต [ x ] ยังไม่ได้ดำเนินการ [ ] อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน ..... % [ ] ดำเนินการเสร็จแล้ว 2. การรังวัดแบ่งแยกแปลงกรรมสิทธิ์ [ x ] ยังไม่ได้ดำเนินการ [ ] อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน ..... % [ ] ดำเนินการเสร็จแล้ว 3. การตรวจสอบทรัพย์สิน [ x ] ยังไม่ได้ดำเนินการ [ ] อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน ..... % [ ] ดำเนินการเสร็จแล้ว 4. การจ่ายเงิน [ x ] ยังไม่ได้ดำเนินการ [ ] อยู่ระหว่างดำเนินการ จ่ายแล้ว - บาท [ ] ดำเนินการเสร็จแล้ว	<b>ลักษณะการดำเนินงาน</b> [ x ] ดำเนินการเอง [ ] จ้างเหมา เลขที่ประกวดราคา - ประกาศประกวดราคา - เปิดซอง - ผลการประกวดราคา - บาท ผู้รับจ้าง - สัญญาเลขที่ - ลว. อายุสัญญา - วัน เริ่ม ..... สิ้นสุด .....	<b>ผลงานความก้าวหน้า</b> [ x ] ยังไม่ได้ดำเนินการ [ ] อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผลงาน ..... % [ ] ดำเนินการเสร็จแล้ว ผลงานประจักษ์บานน้ำ ..... % ผลงานระบบส่งน้ำ ..... % ผลงานทั้งโครงการ ..... %	1 เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำตลอดช่วงแม่น้ำยม ตั้งแต่อำเภอวังจันทน์ จังหวัดสุโขทัย ผ่านอำเภอวังจันทน์ จังหวัดพิจิตร จนถึงอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2 ผลตอบแทนโครงการ IRR = 17.58% 3 วัตถุประสงค์หลักโครงการ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มน้ำยม 4 รายงานกลุ่มวางโครงการ 1 ส่วนวางโครงการ สำนักบริหารโครงการ 5 รายงาน IEE / EIA ได้เข้าแผนศึกษาฯ ปี 2557 6 การสำรวจแล้วเสร็จโดยวิธีการจ้างเหมา 7 การออกแบบแล้วเสร็จโดยวิธีการจ้างเหมา 8 การดำเนินการป่าไม้ไม่ต้องดำเนินการ 9 การจัดการด้านที่ดินเข้าแผนงานสำรวจกันเขตปี 2557 10 ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นไปได้
2	สถานที่ก่อสร้าง ตำบลกันเเพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร					
3	ลุ่มน้ำหลัก - ลุ่มน้ำยม	<b>ลักษณะการดำเนินงาน</b> การออกแบบ [ ] ดำเนินการเอง [ x ] จ้างเหมาออกแบบ สัญญาเลขที่ จ. 17/2551 (คพพ.1) อายุสัญญา - วัน ผู้รับจ้าง				
4	ลุ่มน้ำย่อย - ลุ่มน้ำยม					
5	ลำน้ำ แม่น้ำยม	บริษัท วายที คอลซัลแดนท์ จำกัด				
6	ผู้ร้องขอโครงการ -	<b>ผลการดำเนินงาน</b> [ ] ยังไม่ได้ออกแบบ [ ] อยู่ระหว่างการออกแบบ ได้ผลงาน ..... % [ x ] ออกแบบเสร็จแล้ว				