



บันทึกข้อความ

๑๑๒
Eศพท ๐๑/๕๖๖/๒๕๕๗
สำนักงบประมาณ
- ๕ มี.ค. ๒๕๕๘
จังหวัดราชบุรี
(จังหวัดราชบุรี)

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและโครงการพิเศษ โทร. ๒๔๓๕

ที่ กผง. ๕๗/๑๕๕๗๖ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก

เรียน ผอ.พท. สำเนา ผอ.พต. และ กง.ผง.

ตามที่กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง (สพท. เดิม) ได้เสนอให้กองแผนงานพิจารณาขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก รายละเอียดแจ้งตามบันทึกสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ที่ สพท. ๙๖๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๑) นั้น

กองแผนงานขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาอนุมัติให้กรมฯ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันฯ รายการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) จึงได้ส่งสำเนาเรื่องดังกล่าวมาให้ท่านทราบ และนำไปใช้ประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

② เรียน ผอ.พท.
เพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่
ก่อสร้าง ๓ และดำเนินการในส่วน
ที่เหลือต่อไป

(นายวิทยา แก้วมี)
ผอ.พท.
๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘

(นางสาวนันทนา เหง้าคำ)

กต.ผง.รักษาการแทน ผอ.ผง.

⑤ เรียน กอ.๓พท., กอ.๓/๓พท.
เพื่อทราบและดำเนินการ

(นายวุฒิ วิระเศรณี)
ผสท.๓

④ เรียน ผสท. ๓
เพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป

(นายวิทยา แก้วมี)
ผอ.พท.
๒ มี.ค. ๒๕๕๘

③ ทราบ
ดำเนินการตามเสนอ

(นายณรงค์ สีนานนท์)
รจร. ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.พท.

๓พท
- ๕พท
1๑๖๑ ๑๐๘, ๓๓๓ ๓ ๓๖๐๗
ได้ส่งฯ ไป

๓พท ๓๐๘ กอ.๓ ๓๖๐๗



บันทึกข้อความ
ทพ.ผ.ร. 3064 | ๒ ค.ค. 5๖
124 (05)

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กลุ่มวิศวกรรมโทร.๐ ๒๖๖๗ ๐๙๐๙ โทรสาร.๐ ๒๒๔๑ ๗๒๖๑
ที่ สพค. ๕๖๑ /๒๕๕๗ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน ผอ.ผง.

ตามที่สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ได้รับผิดชอบงานก่อสร้างใน ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และ ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ มีงานจ้างเหมาก่อสร้างที่ดำเนินการ ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แต่มีปัญหาในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง และมีการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีงบประมาณที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลผลิตที่ ๒ การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

๑. ทำนบกั้นหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก สัญญาเลขที่ กจ.๑๒/๒๕๕๔ (กสพ.๑) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีกิจการร่วมค้า (Consortium) บริษัท เคนเบอร์จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท สหมิตรอินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๑๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๘๔๐ วัน เริ่มอายุสัญญา ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ครบกำหนดอายุสัญญา ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และกรมอนุมัติขยายอายุสัญญา ๓ ครั้ง รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑,๐๒๔ วัน ซึ่งจะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

โดยมีรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	๔๗,๑๘๖,๗๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๑๑๔,๕๙๖,๒๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	- บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	๔๑,๗๙๕,๑๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๐๓,๕๗๘,๐๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณ	๑๑๐,๘๖๒,๓๐๑ บาท

เนื่องจากมีการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญา จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม แผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑๐,๘๖๒,๓๐๑ บาท จึงมีความจำเป็นต้อง ขอย้ายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

ผลผลิตที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

๑. ชุดคลองลัดสายที่ ๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง สัญญาเลขที่ กจ.๑๓/๒๕๕๓ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมี บริษัท พระราม ๒ การโยธา จำกัด เป็นผู้รับจ้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๕๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๑,๐๓๒ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ และสิ้นสุด

อายุสัญญา...

อายุสัญญาวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมจำนวน ๒ ครั้ง ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น ๑๙๓,๗๘๕,๙๖๙.๘๗ บาท และกรมอนุมัติขยายอายุสัญญา ๗ ครั้ง รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑,๘๓๙ วัน ซึ่งจะครบกำหนดอายุสัญญาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

โดยมีรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓	๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	๕๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑๘๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท
คงเหลืองบประมาณ	๗,๙๕๘,๙๖๙.๘๗ บาท

เนื่องจากการแก้ไขสัญญาจึงทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๗,๙๕๘,๙๖๙.๘๗ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบในการเพิ่มวงเงินดังกล่าวแล้ว โดยให้กรมใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมเอง จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๘ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาเบิกจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง

๒. คลองระบายน้ำลำเบ็ด โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ ๒ จ.พัทลุง สัญญาเลขที่ กจ.๖/๒๕๕๔ (กสพ.๒) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่เรื่องชัยการโยธา เป็นผู้รับจ้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๙๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๖๐๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ และกรม อนุมัติขยายอายุสัญญา ๔ ครั้ง รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

โดยมีรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	๒๕,๗๐๓,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	๖๓,๒๑๕,๕๔๕ บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๒๓,๙๑๘,๕๔๕ บาท
คงเหลืองบประมาณ	๗๔,๘๘๑,๕๕๕ บาท

เนื่องจากมีมีปัญหาการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ทั้งหมด จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนงานที่วางไว้ ส่งผลให้ยังมิได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๔,๘๘๑,๕๕๕ บาท จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

๓. ประตุระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม สัญญาเลขที่ กจ.๑/๒๕๕๗ (กสพ.) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินิจอุดรก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อายุสัญญา ๙๐๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐


โดยมี...

โดยมีรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕	๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖	๑๓๐,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗	๒๙,๑๘๔,๗๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘	๒๒,๘๔๓,๘๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙	๑๑๗,๘๔๑,๕๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๒๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากติดปัญหาที่ดิน ทำให้ส่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า ส่งผลให้อายุสัญญาไปสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงมีความจำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กั้นข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายณรงค์ ลีนานนท์)
รธร. ปฏิบัติหน้าที่
ผส.พก.

เรียน กท.๑๑.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ



(นายทศพล วงศ์วาร)

กง ผง. รักษาการแทน ผอ.ผง.

๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๗

เรียน กท.๑๑


เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ




(นายไวฑิต โอชวิง)

กท.ผง.

๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๗


๒ ธ.ค. ๒๕๕๗


๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๗



ใบปะหน้าสำหรับประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือภายในกรมชลประทาน
เรื่อง ขออนุญาตขุดลอกหนองน้ำชุมชนบ้านวังขี้เหล็กประมาณ.....

เลขที่เอกสารใบปะหน้า E ศพท 01/961/2557

<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เลขรับ-ส่งที่ ศพท 961/57 วันที่ 22 ส.ค. 2557 เวลา 11.17 น.</p>	<p>รับซองออกให้ ศพท 97/961 ๑๖๒๕/๑๗/๒๕๕๗</p>	
<p>ฝ่ายบริหารทั่วไป สลค เลขที่ ๗๗ 13734 วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗</p>		



บันทึกข้อความ

สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่..... ๒๕๕๕
วันที่..... ๓๐/๑/๕๕
เวลา..... ๐๙.๓๑.๕๕

ส่วนราชการ กรมชลประทาน กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๖๕ โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๖๕๑๗
ที่ กษ ๐๓๐๓/ ๕๓๑ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กั้นข้ามบึงประมาณ รายการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับที่..... ๒๕๕๕
วันที่..... ๕ ก.พ. ๒๕๕๕
เวลา..... ๑๐.๓๕.๕๕

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติการก่อกั้นผู้กั้นข้ามบึงประมาณ รายการทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก ในวงเงินภาระผูกพันทั้งสิ้น ๓๓๐.๓ ล้านบาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเมื่อขาดแล้ว ๑๕.๗ ล้านบาท) โดยให้ใช้งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๔๗.๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๒๖๗.๔ ล้านบาท ให้ผู้กั้นงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ต่อไป (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ กรมชลประทานได้ทำสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้า (Consortium) บริษัท เคนเบอร์ จีไอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท สหมิตรอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๒/๒๕๕๔ (กสพ.๑) ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๓๑๔,๕๗๘,๐๐๐ บาท กำหนดอายุสัญญา ๘๔๐ วัน (เอกสารแนบ ๒) โดยเริ่มนับอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีกำหนดครบอายุสัญญาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ แต่เนื่องจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ กรมชลประทานจึงได้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในภาพรวม และเสนอขอขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ ให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กั้นรายการดังกล่าว ไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

หลังจากการสั่งเข้าทำงานในปี ๒๕๕๔ ปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นหลายประการ ทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ก่อสร้าง ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างไปจากแบบก่อสร้าง ทำให้กรมชลประทานต้องขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้างถึง ๒ ครั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท ตามลำดับ รวมเวลา ๓๓๐ วัน นอกจากนั้น ในขณะที่ดำเนินงานก่อสร้างยังพบว่า มีหินลอยขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นบริเวณกว้าง หากระเบิดออกทั้งหมด จะมีผลให้ปริมาณงานและราคาค่างานระเบิดหินเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กรมชลประทานจึงได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้น โดยการแก้ไขแบบถนนบำรุงรักษาด้านท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในพื้นที่

ก่อสร้างจริง ...

ก่อสร้างจริง เพื่อลดงานระเบิดหินที่ไม่จำเป็นลง แต่การแก้ไขแบบถนนดังกล่าวส่งผลให้ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก ๒๙๔ วัน เนื่องจากแบบก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดฯ เป็นแบบก่อสร้างที่กรมชลประทานจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ จึงมีกระบวนการในการขอแก้ไขแบบที่ค่อนข้างยุ่งยาก อีกทั้งในขั้นตอนการตรวจสอบแบบที่แก้ไข พบว่ามีข้อผิดพลาดหลายแห่ง ทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขแบบค่อนข้างนาน เมื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องขยายให้ผู้รับจ้างทั้งหมด รวมกับระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาปรากฏว่าระยะเวลาที่ต้องใช้ในการก่อสร้างนับตั้งแต่วันเริ่มอายุสัญญาเพิ่มขึ้นจาก ๘๔๐ วัน เป็น ๑,๑๓๔ วัน โดยมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาใหม่ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

ปัจจุบัน การก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดจังหวัดตาก ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีผลงานสะสมทั้งโครงการคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๔ (ช้ากว่าแผนร้อยละ ๒.๖๓) และได้รับการจัดสรรงบประมาณครบถ้วนตามสัญญาแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม จากปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ทำให้กรมชลประทานไม่สามารถบริหารสัญญาได้ตามแผนงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงได้มีการโอนลดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้จำนวน ๑๑๐,๘๖๒,๓๑๑ บาท ไปใช้เป็นค่างานก่อสร้างของโครงการอื่นที่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าแผน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งปัจจุบันสำนักงบประมาณได้อินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเดียวกันมาเพื่อชดเชยคืนเงินส่วนที่โอนลดไปแล้ว (เอกสารแนบ ๔) แต่เนื่องจากระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันเดิมของรายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิดฯ สิ้นสุดเพียงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทำให้ปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวได้ กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๒) จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว


๓. ระเบียบ/ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการดังต่อไปนี้ (๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ (เอกสารแนบ ๕)

๔. ข้อพิจารณา

กรมชลประทานจึงได้เสนอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จังหวัดตาก จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ เพื่อให้สอดคล้องกับรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติตามที่กรมชลประทานเสนอ




(นายอนันต์ สีลา)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต

เรียน รวท.กษ.


เพื่อโปรดพิจารณา โครงการนี้ กรม.ไต สังกัดกรมชลประทานผูกพันข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ไว้แล้ว
ก่อน รวท.กษ. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๔
แต่โดยเหตุนี้ในการดำเนินการก่อสร้างที่เสียหายและข้อจำกัดมาก กรมชลประทานจำเป็นต้อง
ขยายเอาบุคลากรในฝ่ายงานที่ ๒ คือ คนที่จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
๒๕๕๗ ได้แล้วแล้วแต่ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ กรมชลประทานจึงจำเป็นต้อง
โอนเงิน รวท.กษ. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๗ เป็น
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ซึ่งอยู่ในอำนาจของ รวท.กษ. ให้สามารถอนุมัติได้ตามระเบียบ-
การก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา (๒) ส่วน ๔ จึงเห็นสมควร
อนุมัติให้โอนเงิน



(นายทรงพล พนาวงศ์)

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนุมัติ



(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 ก.พ. 58